

SEMAINE N°1 = 5 jours (3 jours) 30/06 - 02/07,

LUNDI Mercredi le 30 Juin 2010

Objectifs : Démolir les acrotères et déposer les toitures

Visa : APM
Entreprise

- les travaux commencent à 8h 30 avec l'assistance de la CUA, APM et l'Entreprise, Ecole EPP (Directrice)
- Faire la réunion de chantier, montrer au représentant de la CUA, les travaux à faire.
- Les utillages et les ouvriers sont mis en oeuvre




VENDREDI le 02 Juillet 2010

Réalisations :

événements :

- Démolition maçonnerie de briques et béton de fixation pour poutre
- Dépose toitures
- Dépose poutre, solive
- Dépose gouttière
- Dépose descente d'eau
- Dépose sous-plafond en volige pin.

- Les Travaux préparatoires marchent comme prévu.
- Les ouvriers sont en bonne route.
- des Travaux de démolitions sont un peu difficile à cause de la façon qu'ils ont utilisé pour faire les maçonnerie (problème de joint)



