

# SEMAINE N°4 = 20 jours

## LUNDI



Objectifs : Régler les pannes et solives  
- commencer à poser les couvertures.

Visa : APM  
entreprise

- Réunion de chantier hebdomadaire avec les (APM  
CU, EPP, Entreprise)

Vu le retard de paiement de la 2<sup>e</sup> tranche les  
travaux risquent de s'arrêter. et produit un  
décalage considérable par rapport au temps  
alloués. et chevauchement des travaux.

- solution des fissures résoluement après  
record.  
- solution de disjoncteurs à étudier.

  
Le représentant APM.  
  
Emile



## VENDREDI

Réalisations :

évènements :

- Reglage pannes et entre-  
toise terminé  
- Reglage solive terminé  
- Fourniture des toitures  
sur chantiers fait.  
- Avance maintenant  
malgré les problèmes

- Vu le retard de paiem-  
ent on a eu des prob-  
lèmes avec les four-  
nisseurs, une hausse  
de prix a été enregistré  
par rapport à la  
commande au départ  
- Jusqu'à la date d'  
aujourd'hui le virement  
n'est pas encore ac-  
complie.

  
Le représentant de l'APM  
  
Emile